



1. Технические требования к прокладке кабелей приведены в пояснительной записке.
2. Допускается применение кабелей других марок, по параметрам аналогичным указанным в проекте.
3. При нарезке длину кабелей уточнить.

Обозначение извещателя в шлейфе X/Y/Z, где:
 X - номер приемно-контрольного прибора;
 Y - номер шлейфа;
 Z - номер извещателя в флейфе.

A1, A2, A3 - прибор приемно-контрольный "С2000-АСПТ";
 A4, A5, A6 - контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ";
 МП1 - МП28 - модуль порошкового пожаротушения "Тундрус 24";
 А7, А8, А9 - источник резервного питания "Скат 2400 И7";
 В1 - В14 - светозвуковое табло "Порошок уходит";
 В15 - В18 - световое табло "Порошок не ходит" и "Автоматика отключена".

					136/3-2007-ПТ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическое порошковое пожаротушение		
						Станд.	Лист	Листов
						РП	4	
						План трасс		Спецпроект г. Уфа

Контроль

Составлено: _____
 Выдан подл. № _____
 Проверено и дано: _____
 Инв. № подл. _____